

SGH007

TRAVAUX DE PROTECTION DU LIT DE LA RAVINE ROCHE A JACQUOT

Informations Générales

- Maître d'Ouvrage: Commune de SALAZIE
- Maître d'Œuvre : Artelia - Ville et Transport
- Entreprise titulaire : ROCS
- Lieu du chantier : Grand Ilet, Commune de Salazie
- Période d'exécution : juin – août 2018

Montant des travaux

- 644 025 € HT

Fait au Port,

Le 28 août 2018



Travaux réalisés

- Travaux préparatoires (installations de chantier, renforcement de piste...)
- Réalisation d'une couche de transition de 710 m³
- Reprofilage du lit mineur de la ravine par terrassement en déblais de 3 130 m³
- Enrochement libre de 3 510 m³ (M₅₀ = 4,5 t / D₅₀ = 1,45 m)
- Exploitation d'andains de pierre sur le Plateau Sisahayes et approvisionnement de blocs depuis une carrière de Sainte Anne

Caractéristiques spécifiques du chantier

- Chantier isolé avec des difficultés d'accès jusqu'à la zone de travaux
- Travaux en ravine imposant des contraintes de sécurité (vigilance crue) et environnementales fortes (dérivation de la ravine, filtres à paille)

Activités concernées

Terrassements	■	Travaux d'accès difficile	<input type="checkbox"/>
Génie Civil	<input type="checkbox"/>	Dragages et Txv Subaquatiques	<input type="checkbox"/>
Fondations/confortements	<input type="checkbox"/>	Autres	<input type="checkbox"/>