

Informations Générales

- Maître d'Ouvrage : Mairie de Saint-André
- Maître d'Œuvre : Artelia – Ville et Transport
- Lieu du chantier : Commune de Saint-André
- Période d'exécution : Décembre 2018 à Janvier 2019

Montant des travaux

- Lot 1 : 98 161 € HT
- Lot 2 : 29 449 € HT

Fait au Port,

Le 31/01/2019.



TRAVAUX D'URGENCE SUR LA RAVINE SÈCHE ET LA GRANDE RIVIÈRE SAINT JEAN SUITE AU PASSAGE DE FAKIR



Travaux réalisés

- Sciage de parapet et rejointoiement de 100 m² de mur moellons.
- Mise en œuvre d'un produit innovant, Concrete Canvas®, comme descente d'eau pluviale.
- Mise en place de 750 m² de géotextile anti-contaminant.
- Mise en œuvre de 850 m³ d'enrochements libres.
- Remodelage de 50 ml de berges.

Caractéristiques spécifiques du chantier

- Travaux d'urgence de sécurisation de berges au droit d'habitation et de voirie
- Chantier en ravine avec risque de crue subite exigeant une organisation des travaux rigoureuse

Activités concernées

Terrassements	<input checked="" type="checkbox"/>	Travaux d'accès difficile	<input type="checkbox"/>
Génie Civil	<input type="checkbox"/>	Dragages et Tvx Subaquatiques	<input type="checkbox"/>
Fondations/confortements	<input type="checkbox"/>	Autres	<input type="checkbox"/>